

2022 年区水利局袁河北堤除险加固

项目支出绩效评价报告

评价类型： 完成结果评价

项目名称： 袁河北堤除险加固

项目单位： 新余市渝水区水利局

主管部门： 新余市渝水区水利局 (盖章)

评价时间： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

评价机构： 新余市渝水区水利局绩效评价小组

2023 年 3 月 6 日

根据《渝水区财政局关于开展 2022 年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》（渝财〔2023〕24 号）文件精神，新余市渝水区水利局开展了袁河北堤除险加固项目支出绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

1. 项目背景简要情况

新余市袁河北堤位于袁河左岸，其上游起于袁河闸桥下游 200m，止于罗坊镇钱家村，全长 30KM；圩堤保护面积 26KM²，保护人口约 2.8 万人，保护耕地 3.1 万亩。保护区内有浙赣铁路、沪瑞高速、樟宜铁路等重要基础设施。资金投入 1014 万元，资金使用率 100%。

2. 绩效目标

除险加固河段数量 2 段，改善灌溉面积 2.45 万亩，保护人口 2.8 万人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

进一步规范财政资金管理，强化责任部门意识，切实提高财政资金使用效益，保障袁河北堤除险加固项目资金的规范性、项目绩效的突出性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范

性等。在评价过程中，坚守绩效评价五大原则，平等对待每个项目，对于结果也是“三公”公平、公正、公开；绩效评价方法：目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

我局领导高度重视绩效评价，组织人员对该项目进行了评价，首先登录一体化系统填写项目绩效自评和部门整体绩效自评，通过政策文件、基础数据、资金使用效益、现场了解、查阅相关资料等多种信息，结合项目实施实际，对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位对袁河北堤除险加固项目进行了综合评价，综合评价结论 100 分，评价等级为优秀。其中：（一）产出指标权重 60 分，实际得分 60 分，产出指标得分率为 100%。产出指标的二级指标分别为 1. 数量指标袁河北堤除险加固河段数量年初指标值和实际完成值均为 2 段，得分 20 分；2. 质量指标工程验收合格率年初指标和实际完成值均为 100%，得分 10 分；3. 时效指标工程完成及时率年初指标和实际完成值均为 100%，得分 10 分；4. 成本指标单价是否控制在批复概算单价内年初指标和实际完成值均为 100%。（二）效益指标权重 20 分，实际得分 20 分，指标得分率为 100%。效益指标的二级指标经济效益改善灌溉面积年初指标和实际完成值均为 2.45 万亩；社会效益保护人口年初指标值和实

际完成值都是 2.8 万人；（三）满意度指标权重 10 分，实际得分 10 分，指标得分率为 100%。满意度二级指标群众满意度年初指标值和实际完成值均为大于 95%；（四）项目资金执行情况指标权重 10 分，年初预算数 1014 万元，全年预算数 1014 万元，全年执行数 1014 万元，偏差为 0，实际得分 10 分，指标得分率为 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项政策及法律法规依据充分、立项程序合规合法、立项决策符合项目单位职责；绩效目标设置较为合理，财务管理制度监控有效、资金拨付及使用安全规范。

（二）项目过程情况。

项目严格按照预算安排，对袁河北堤两岸河道进行除险加固。

（三）项目产出情况。

项目按预定计划进度及时、稳步、推进，对袁河北堤两段河道进行了除险加固，工程验收合格率 100%，工程完工及时率为 100%。

（四）项目效益情况。

改善灌溉面积 2.45 万亩，保护河道附近人口 2.8 万人，提高群众满意率。

五、存在的问题

由于政策、资金拨付等相关原因，存在资金使用进度有

些缓慢。

六、有关建议

单位应强化预算编制工作，合理制定项目绩效指标，以绩效目标为导向，进一步强化执行责任，提高资金使用效益。建议在安排该项目后续资金时给予优先保障、给予综合优先考虑。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价表

项目名称:	渝水区袁河北堤除险加固					
主管部门	渝水区水利局	项目实施单位		渝水区水利局		
项目负责人	严赅武	联系电话		13607905806		
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	1014	实际到位资金 (万元)	1014	实际使用情况 (万元)	1014	
其中: 中央财政	1014	其中: 中央财政	1014			
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目资金执行情况	10	资金管理	10	预算执行率	10	10
产出	60	产出数量	20	袁河北堤除险加固河段数量	20	20
		产出质量	10	工程验收合格率 (%)	10	10
		产出时效	10	培训及时性工程完成及时率	10	10
		产出成本	20	单价是否控制在批复概算单价内	20	20
效益	40	社会效益	20	社会效益	20	20
		经济效益	20	经济效益	20	20
满意度	10	满意度	10	群众满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为					

差

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标